

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 11 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 1-13°

监
理
工
作
情
况

组织召开第十五次工地监理例会, 就工程质量、进度、安全等事项分别提出了意见和要求。

检查 1# 2# 集电线路架设情况。

检查站前区散水浇筑情况。

检查站前区地面 3:7 灰土拌合情况。

检查直流电缆架设情况。

检查 18 方阵组件安装质量。

检查农业大棚长岭地水施工程质量。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 站前区围墙基础初砌, 完成 50%。
2. 集电线路架设, 完成 80%。
3. 逆变器主体屋顶无人施工, 已通知施工队尽快组织人员施工。
4. 15 方阵接箱焊接。
5. 18 方阵支架安装。
6. 羊舍无人施工。

其
它
事
项

1. 化粪池玻璃钢管到坑。
2. 下步召开第十五次周例会《关于引线路度问题》。
3. 电气施工队在施工过程中损坏电缆皮, 已命令不得回填。

本日现场监理人员

刘金堂

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

杨明