

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 12 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 2-7

监 理 工 作 情 况	1. 检查外线2#塔组塔质量与安全. 2. 检查集电线路架设情况. 3. 检查10#箱变接线质量. 3. 检查18阵列支架安装. 4. 检查16阵列直流电缆敷设. 5. 检查污水池模板支护. 6. 检查开关站道路施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 外线2#塔组塔完成. 2. 集电线路架设过路保护管长度不够. 3. 施放通信线未使用放线器. 4. 污水池支模完成60%.
其 它 事 项	审查冬季专项施工方案	
本日现场监理人员	刘金堂	
记录人: 李鹏	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李鹏	