

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 13 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴(雾)
气温: 2-7

监 理 工 作 情 况

1. 检查外线施工情况发现: ① 4号塔现塔族以在施冲力大部分人员未正确戴安全帽, ② 2号塔基础长时间不架路, 未采取养护措施, ③ 组塔人员不足, 进度缓慢.
2. 检查污水池施工情况: ① 流讯前不除助, 合格, ② 横板内砌, 未屑异, 未清理干净, 现场人员未配戴安全帽.
3. 检查高压电箱施工情况: ① 电缆头制作不规范, ② 未断开开关, ③ 电缆入沟未分开, ④ 铺沙厚度不够.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 外线4号组塔16人.
2. 污水池流讯, 屋向横板接受, 屋向屋向施工.
3. 江流箱接线, 做头.
4. 组件安装.

其 它 事 项

下送: 02GJ-001, 02GJ-002号外网单.

本日现场监理人员

刘金贵

记录人: 申学明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

申学明

江苏省住房和城乡建设厅监制