

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 4 月 15 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 晴转多云
气温: 1~10°

监 理 工 作 情 况	1. 检查6线: 26#塔吊已完成, 25#塔吊模板支设完毕, 27#未开挖, 22#, 21#拆模后未回填。 2. 光伏1阵列, 接地网施工24人, 焊接约60#。 3. 将公司用房打扫卫生, 准备交工。 4. 场坪道路修打混凝土170方。 5. 光伏区汇流箱接线8人。 6. 通信线路敷设5人。 7. 鱼塘沟铺沙盖砖回填。
----------------------------	---

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	1. 管理区, 打砼路面, 早8点至12点停。 2. 管理区, 围栏砌柱子, 下午抹灰。 3. 光伏区18#阵列支架安装。 4. 农电大胡家复盖棉被。 5. 电工焊接接地线。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	刘金堂
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 申景峰