

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 4 月 18 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 4~11°

监 理 工 作 情 况	与总包方: 戴厚武一同巡查管理区、光伏管理区、地面铺砖围栏柱抹灰、围栏安装、电工铺设支路电线、光伏区、组件连接、大棚水管安装及支架组件、修复、大棚内菌种砌架。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 管理区内铺地面砖 8人、围栏安装 2人 围栏柱抹灰 6人 2. 配电房穿电缆 9人、大棚水管安装 4人 3. 光伏区电工敷设线路 10人、支架组件维修 6人 4. 大棚盖棉被 6人、棚内放菌种 6人、三马车辆。
其 它 事 项	进菌种 1汽车、组件太阳能板 1汽车。	
本日现场监理人员	刘生堂	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 申景峰	