

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 4 月 20 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴转雨夹雪.

气温: 1~8°

监
理
工
作
情
况

今天下午在监理区对消防作了初验, 参加人员甲方: 毛志建, 乙方: 孟理, 中策鹏, 刘建, 承包方梁厚斌及施工理设两人, 现场做了烟雾试验, 对电光线的铺设提了点意见, 告诉他线应改是S形的。

现场施工卡控正常。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 围墙抹灰 6人
2. 监理院内铺地石砖 5人
3. 院门安装 3人
4. 污水池至化粪池回填土。3人打灰。
5. 院外路打石
6. 光伏区电工, 汇流箱接线, 组件, 线连接接, 地扁铁焊接, 大棚水管安装, 支架太阳能维修。
7. 消防安装完成下午初验, 大策鹏, 中策鹏, 刘建, 甲方毛志建。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘建

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

中策鹏