

监 理 日 志 ()

日期: 2016年 12 月 07 日
 星期: 三
 工程名称: _____

天气: 晴转多云
 气温: -3 ~ 11℃

监
理
工
作
情
况

下午 7:30 分, 承包方梁厚武和班组长工作人员开会学习安全会议, 会议主要讲了冬季施工防范措施, 登高作业必须系好安全带, 注意防滑, 上下传递物件, 用绳子往上提, 要加强安全意识, 戴好安全帽, 系好帽带, 把好质量关, 给业主交一个完好的工程。同时让工人都签了名。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 宜理区综合房维修 3 人。
2. 配电房内盘柜条试。
3. 光伏区电工汇流箱接线、组件线连接。
4. 农业大棚插板。
5. 羊舍顶板安装, 补砌柱间砖抹灰。
6. 组件安装 2 组。

其
它
事
项

~~光伏区无组件零件无人施工。~~

本日现场监理人员

刘继强 申景鹏

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶明升