

监 理 日 志 ()

日期: 2016年12月08日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 15~10℃

监 理 工 作 情 况	巡检过程中,到羊舍发现有横钢拉不垂直,现场马上通知现场安装人员,赶快校正钢拉。同时也对承包方技术员梁厚武,把钢拉校正一遍。 下午16点在承包方会议室开了监理例会,申总主持了会议,参会人员有甲方周总等5人、施工方徐经理、技术员梁厚武、外线人员1名。徐经理汇报了上周完成情况,下周的计划,周总也回答了甲方提出的问题,外线人员也汇报了上周的情况和难题,下周的初步计划,周总也回答了甲方周总提出的问题,最后申总做了全面安全总结。 卡控正常	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 管理区配电房内墙壁门口边维修。 2. 综合房空调安装。 3. 集电线路试验。 4. 一次配电柜下五堵洞(用的防火原料装)。 5. 光伏区电工接汇流箱线。 6. 农具大棚盖厚棉被。 7. 羊舍校正钢拉斜拉筋。
其 它 事 项	(空白)	
本日现场监理人员		刘军 申 晓 明
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 申 晓 明