

监 理 日 志 ()

日期: 2016年 12月 10日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 霾
气温: -6 ~ 4°

监
理
工
作
情
况

今天下午初验18#-17#方阵组件,有组件
水平线不直、组件夹板块不顺槽,现场与施工
班组长叫代从新修套,特以记录在案。

长控台常

施
工
情
况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
1	官理区消缺维修。
2	光伏区14#方阵组件安装
3	电工组件板线连接、汇流箱接线。
4	农地大棚遮盖...
5	羊舍房顶彩钢板安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘军贵 李鹏

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 叶明武