

监 理 日 志 ()

日期: 2016年12月11日

星期: 12

工程名称: _____

天气: 晴
气温: -2~10℃

监 理 工 作 情 况

今日巡检. 查常工作. 到羊舍. 施工组计划羊舍顶上面安装组件. 当时向他们讲了羊舍的安全. 房顶下面搭设平面安全网. 人员必须系好安全带. 必须把安全这~美.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 光伏区消缺维修 31.
2. 光伏区组件安装 14#方阵.
3. 电工. 组件线连接 组件接地线连接.
4. 汇流箱. 接线.
5. 羊舍屋面板完成. 峰板安装 30%
6. 大棚插管.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘金奎 申鹏鸣

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 叶昭武