

监 理 日 志 ()

日期: 2016年12月19日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 阴
 气温: -3~1

监 理 工 作 情 况

1. 巡检光伏区组件整改.
2. 羊舍顶棚组件安装. 现场讲了羊舍顶面坡度较大, 连续防滑, 系好安全带及安全绳, 把好质量关.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 7区光伏板组件整改.
2. 支架组件无人施工, 余16区.
3. 羊舍1个羊棚顶组件板安装完成.

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘冬莹

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

叶明武