

监 理 日 志 ()

日期: 2016年12月20日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 阴
气温: -3~6°

监 理 工 作 情 况	全场巡检到革命, 对在施工人员讲了 无冷顶上^渣坡大注意防滑. 把安全带系好. 把好质量关。 卡控安全带	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1 光伏区组件板安装 2, 2#革命. 顶棚支架完成. 组件板安装24块. 其余无人施工. 组件缺料; 没有安装还余16组串;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙李奎
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 叶明武