

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 雾转晴
气温: -5~7℃

监 理 工 作 情 况	工地巡检正常,下午在承包方会议室组织开监理例会,参会人员有甲方周总等4人,监理中策鹏,刘建奎,承包方徐福生,梁厚武,步新,杨多如,会议,及外线工长。 徐福生汇报了上周完成工作及未完成的工作情况,外线工长也汇报了现场的工作情况。 周总由施工方提出了几点问题,施工方作了相应回答,还特此提到了外线工程,基础随便改小,不按图纸施工,私自更改直径,监理中总也重点讲了这些问题,工作不能野蛮施工。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 16#东阵两个半组书装组伸板 2. 电工在18#东阵挖沟,钩机1台,焊接扁铁接地线,及羊棚顶上线连接。下午回填土。 3. 羊舍顶棚组伸书装完成。 4. 电话网线安装完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘建奎, 中策鹏	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梁厚武	