

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 25 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 10-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 屋面施工时组件进行吊装. 在吊装过程中. 发现部分施工人员有站在女儿墙上和地面. 现场对施工人员进行安全教育. 并通知施工单位进行安全教育. 2. 施工单位对组件安装中. 不在同一垂直线上的. 重新拉线. 并进行调整. 3. 下午对到场的梁架进行吊装. 我方对部分横梁进行抽查并测量. 合格.	
施 工 情 况	施工单位 东风设计院	施 工 内 容 及 进 度 屋面施工: 36 人
其 它 事 项	一新吊索作业	
本日现场监理人员: 田超 严松贤		
记录人: 田超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田超

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建