

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 15 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 6℃ - 16℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场, 屋面主要进行瓦面电锁铺设. 在施工中一定要注意彩钢瓦屋面同一位置的承载力. 铺设电锁时保持好两人间距. 防止造成屋面漏水. 2. 下午, 业主方项目经理李红部长. 来到现场. 针对供电局二次验收中. 提出的问题进行了讨论. 沟通后表示. 无论遇到什么难题. 一定要协商解决. 并计划月底必须有网发电.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 水管安装 6人 2. 桥架安装 4人 3. 电锁铺设 30人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 田超 李松涛		
记录人: 田超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田超