

监 理 日 记()

日期: 2017年3月16日

星期: 五

工程名称: 郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电.

天气: 多云转阴

气温: 4°-12°

监 理 工 作 情 况	1. 屋面进行电缆铺设. 要求施工单位在施工前一定要做好安全措施 确保人员及设备安全 2. 水管保温材料已送到屋面. 但是我方未见到任何材料资料. 要求 施工单位尽快将材料资料报审我方. 未经我方批准. 禁止施工. 3. 由于近期天气有雨. 保温棉放置屋面. 现场未见做任何防雨措 施. 要求施工单位对材料进行防水处理.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东风设计院	1. 电缆铺设 22人 2. 槽架安装 6人 3. 水管安装 4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 田大超 孙松赞		
记录人: 田大超		总监 (总监代表): 孙松赞