

监 理 日 记()

日期: 2017年3月18日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 7℃-14℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场, 发现水管保温棉在屋面放置未进行防风防雨措施 要求施工单位加强对材料保护, 预计明天有雨, 防止材料被雨水 淋造成损坏 2. 要求施工单位抓紧对材料资料进行报审, 得到我方审核后材 料方可投入使用, 出现任何质量, 我方不承担责任 3. 屋面水井位置, 需要发包方抓紧时间确定, 并组织人员进行水井开挖 在施工中, 一定要做好警示标语	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况		1. 电缆铺设 28人 2. 梯架安装 6人 3. 水管安装 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 田大超 李松赞		
记录人: 田大超		总监 (总监代表): 王东平