

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3 月 23 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 5℃-10℃

监
理
工
作
情
况

1. 由于屋面电缆制造逆变器需进入停车场内施工. 现已和厂沟通, 今天进入停车场内施工.
2. 在进入停车场内施工时. 要求施工单位在进行电缆铺设时. 要注意在停车场内的新车. 防止造成对新车损坏.
3. 上午由于昨天下雨的原因. 屋面表面湿滑. 无法施工. 下午施工单位进入屋面施工.
4. 屋面施工中. 要注意人员及成品保护.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电缆铺设 30人

2. 水管安装 6人

其
它
事
项

本日现场监理人员 田大超 严松贤

记录人: 田大超

总监 (总监代表): 田大超