

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 28 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 5℃-17℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 要求施工单位对现场所产生的垃圾要及时处理保持现场卫生干净. 2. 开始对电缆桥架进行安装. 要求施工单位在施工中要按照设计图进行安装. 3. 要求施工单位在施工过程中. 对用要安全用电. 当天施工收尾时. 一定要把电源箱收起来. 确保安全用电. 4. 施工过程中. 发现还有部分工人未按要求佩戴安全帽. 通知施工单位要加强安全意识. 确保安全无事故.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
东 风 设 计 院	屋面光伏板安装: 16人 屋面桥架安装: 10人 屋面水管套丝加工: 6人 屋面汇流箱安装: 10人	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 田大超	田大超 严松涛 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田大超	

江苏省住房和城乡建设厅监制

