

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 4℃ - 14℃

日期: 2017 年 12 月 3 日

星期: 五

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 上午召开第二十五次监理例会, 业主方、监理方、施工单位、设计方、分包方等参加。会议对项目情况进行了解, 提出重点要求。总包方对上周工作总结并计划下周工作。详情可见本次会议纪要。 2. 下午巡视现场, 屋面组件于昨天已安装完成。要求施工单位组织人员开始对走道板螺栓紧固情况进行检查, 避免出现质量问题。 3. 要求施工单位在施工中, 一定要按要求佩戴安全帽。下午巡视中, 发现部分人员未佩戴安全帽, 现场要求整改。	
施 工 情 况	施工单位 <u>东风设计院</u>	施 工 内 容 及 进 度 1. 水管安装 10人 2. 桥架安装 12人 3. 检查人员 10人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: <u>田超</u> <u>尹松</u> 记录人: <u>田超</u> 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): <u>尹松</u>		