

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 14℃-16℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场, 发现部分工人站在井口上对地面人员对话, 造成安全隐患, 要求施工单位对其进行教育, 并要求其从屋面作业中撤下, 来到地面工作。
2. 由于屋面使用光伏电缆未到, 施工单位先行进行逆变器, 到粗变后, 电缆线铺设及安装, 要求施工单位在施工中做好安全防护措施, 确保工人安全。
3. 针对昨天在会议中业主方领导的要求, 要求施工单位在施工中, 一定要做好安全防护, 确保人员安全。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

东
内
设
计
院

1. 水管安装 10人
2. 桥架安装 14人
3. 电缆安装 8人
4. 辅助员 8人

其
它
事
项

本日现场监理人员

田超 严松贤

记录人: 田超

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

严松贤