

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 3月 5日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场屋面进行逆变器到箱变电缆头接线。 2. 屋面局部进行对走道板进行排量, 确保走道板固定螺栓牢固, 有遗漏或松动进行补装。 3. 屋面进行水管及支架安装。	
施 工 情 况	施工单位 东 内 设 计 院	施 工 内 容 及 进 度 水管安装: 16人 支架安装: 10人 电缆接线: 12人 辅助人员: 6人
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员: 田超 张强		
记录人: 田超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田超