

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 6 日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 6℃ - 15℃

监 理 工 作 情 况	1. 上午巡视现场. 屋面组织施工人员进行电锁接线. 2. 水管安装位置于图纸不符. 要求施工单位进行设计变更手续. 3. 下午供电局对次日进行第二次验收. 验收结束后. 对发现的问题进行整改. 并要求施工单位进行整改. 重要是要要求施工单位通信方式由无线通信改为有线通信. 需要设计单位拿出设计方案. 并且要在规定时间内. 整改完成.	
施 工 情 况	施工单位 东 成 设 计 院	施 工 内 容 及 进 度 水管安装 16人 桥架安装 10人 电锁接线 16人
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员		田超 孙松岩
记录人: 田超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田超