

)

天气: ~~晴~~
气温: $10^{\circ}\text{C} \sim 16^{\circ}\text{C}$

监
理
工
作
情
况

千斤顶面桥梁伸缩缝设置, 防雷警示施工与颜色单位就完成
金柱交底(14:10), 伸缩缝设置伸缩连接板, 防雷警示漆
距地面0.8-1m处设置。

屋面开始进行 防雷接地网连接. 扁铁开始安装.

施工单位组织光伏电缆头与组串逆变器进行连接。部分光伏电缆头外漏有走道板上。要求该施工单位对其进行整改。

屋面水管进行安装，要求施工单位保证好水管与挑架间的间距，并做好水管保温。

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

1. 水管安装 16人

2. 光伏电缆头接线 10人

3 扁鐵 6人

4 精加字表 6人

其它事项

本日现场监理人员

田植 熟賢

记录人: 田大德

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制