

监 理 日 志 ()

日期: 10 17 年 3 月 10 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 6°-16°

监 理 工 作 情 况	1. 上午召开第二次会议. 会议中总包对项目的施工进度及周计划进行了汇报. 业主针对施工进度及组件情况提出具体要求. 详情可见本次会议纪要. 2. 巡视现场. 发现组件表面存在散落部件. 如遇大风天气容易对组件表面造成损坏. 在女儿墙施工员虽然按要求. 佩戴安全绳. 但是没有进行固定. 严重存在安全隐患. 我方视情况对施工单位发罚单. 3. 施工单位对存放在组件上的电缆线进行整改移位.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 1. 支架安装 16人 2. 水管安装 10人 3. 电缆线 8人
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 田超 刘林 记录人: 田超 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田超		