

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 9 日
 星期: 四
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 12℃ ~ 18℃

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 施工单位针对3月6日供电局验收时提出的问题 问题进行整改. 2. 屋面进行水管安装. 在巡视过程中发现. 部分桥架在安 装过程中没有留出合适的伸缩距离. 造成部分桥架已出现 弯曲. 要求施工单位进行整改. 3. 施工单位针对昨天所提出对成品件的保护. 现场已安排 专人进行检查并监督. 要求施工单位要保护好现场成品件 不受损伤.	
施 工 情 况	施工单位 东 内 设 计 院	施 工 内 容 及 进 度 水管安装 10人 桥架安装 8人 电缆接线 6人
其 它 事 项	(Empty)	
本日现场监理人员: 田大超 李松贤		
记录人: 田大超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李松贤