

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 11 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 8℃ - 15℃

监 理 工 作 情 况	1. 通过昨天会议精神, 施工单位对屋面电散部件进行清理, 并对电缆放于组件现象进行整改. 2. 水管安装中, 施工单位提出部份水管安装后, 加上保温, 造成局部组件有阴影, 影响其发电. 需要对水管的位置进行整改. 我方要求设计部门出证明. 3. 通过成品保护专题会议内容学习, 施工单位加大对现场的管理, 严格管控人员按规范执行, 防止出现对成品设备的损坏.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1. 水管安装 16人 2. 电缆铺设 8人 3. 桥架安装 10人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田超 罗松贤
记录人: 田超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 田超