

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 12 日

星期: 12

工程名称: _____

天气: 多云转雨

气温: 6℃-13℃

监
理
工
作
情
况

1. 早上屋面有派电缆到货, 共8盘. 施工单位组织吊车进行卸车. 我方在现场做好安全警戒. 施工单位对卸下车缆进行拉线警戒.
2. 天气预报, 后天下午有雨. 施工单位上午对屋面进行垃圾清理. 现场使用吊篮进行整理. 防止雨天造成漏电现象. 要求施工单位对电缆头进行保护. 保证电缆头进水.
3. 下午下雨. 无事故

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

东
内
设
计
院

1. 吊装电缆 2 人
施工员 3 人
2. 清理现场 16 人
3. 水管保温材料整理 10 人

其
它
事
项

早上有派电缆到货. 规格: 2KYJV0.6/1kV-3X240 2盘 (740米)
2KYJV0.6/1kV-3X240 1盘 (434米)
2KYJV0.6/1kV-3X240 2盘 (754米)
2KYJV0.6/1kV-3X150 1盘 (460米)
2KYJV0.6/1kV-3X150 1盘 (230米)
2KYJV0.6/1kV-3X25 1盘 (410米)

本日现场监理人员

田秋超 李林

记录人: 田秋超

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

田秋超