

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 2°C - 13°C

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场, 发现屋面两块组件损坏, 原因由于大风天气, 把组件吹起, 要求施工单位对组件的牢固螺栓进行检查, 并且对损坏的组件进行更换。
2. 由于电缆箱重, 在铺设中, 防止造成对组件损伤, 要求施工单位在铺设中, 一定要安排专人进行现场监督, 并且在施工前要对人员进行交底, 明确详细的施工方案。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

东风设计院

1. 桁架安装 4人
2. 水管安装 4人
3. 电缆铺设 20人

其 它 事 项

本日现场监理人员

田大超 李松涛

记录人: 田大超

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

田大超