

监 理 日 志

No.

监理日期	2017年5月1日	星期	四
当日风力	当日气温	天气状况	编号
5级	15/5	晴	
监理人员动态	陈明子		
施工情况: 3名工人在用抱箍加固支架, 三名工人在安装之前被风吹倒的组件, 一台挖机在回填低压电缆, 避雷针到场后尺寸与实际尺寸不符, 实际尺寸为634mm, 现有避雷针为580mm, 最后将避雷针的螺桩孔扩大后再进行安装。			
监理工作情况: 检查中发现被风吹倒组件可能存在隐裂将不能继续使用已让他们停止安装, 还发现被风吹倒的支架的低压电缆出现破皮甚至是断裂现象也不能使用。			
文件及会议:			

记录人: 陈明子