

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 01 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 15-6℃

监 理 工 作 情 况	副木工马丁查看. 焊接梯子. 让其注意做好防火措施. 阳正电子. 因电气图纸需更改. 故水泥支墩无法定位. 浇筑.		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		木工马丁 3 人焊接配梯. 瑞庆因厂区停电无法用电, 故停工 3 天 预计到 4 月 4 日. 才可进场继续施工.	
其 它 事 项			

本日现场监理人员	张光林, 顾成生		
记录人: 张光林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建