

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 03 日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 24-8℃

监 理 工 作 情 况	刘术木马丁查看施工情况, 发现屋面没有做防护措施, 就开始施工, 因总包负责人不在现场, 电话通知, 要求防护做好后, 方可施工, 并下发整改通知单。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		术木马丁 7人安装夹具及导轨 (南面屋面) 8人高压施工人员, 焊接箱变接地及并挖电缆井。 3名施工人员对前期工程质量问题进行整改。
其 它 事 项	下发术木马丁项目整改通知单 (收到)	
本日现场监理人员: 段光林, 何武生 记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 戚平		

