

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 17 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 微风小雨

气温: 13-5℃

监 理 工 作 情 况	到姚庄、丁棚项目现场查看施工质量、整改 情况: 美声制作桥梁施工工艺过于粗糙, 反支梁未做防腐处理。 进江流箱电缆未做保护, 现场要求停工, 补足材料配备 后方可工作。 升泉 2 人焊接行梁, 电气施工 2 人完成。 应业主(金总)要求带华为厂家人员对超艇、晋亿、晋椿升泉的变更
施 工 情 况	施工单位 进行接代检查施工内容及进度 顾丽新丁进丁施工。 超艇 1 人整理组件光伏电缆线。 晋亿 1 人检查之前工作
其 它 事 项	
当日现场监理人员	耿光林 何成金 赵训飞
记录人: 耿光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平

版本

江苏省住房和城乡建设厅监制