

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 2 月 18 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 19-5℃

监
理
工
作
情
况

施工现场查看,施工单位对质量、安全问题整改情况。福莱、起程正在整改。

欧列新厂正在进场施工。

晋正吊铺组件时,要求做到保护措施。

晋仁电缆沟时,注意,原厂区管道的保护,要求“慢”。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

晋仁 4人 挖汇流箱至箱变电缆沟。

欧列 9人 安装桥架、预制汇流箱、逆变器安装。

福莱 4人, 2人安装桥架, 2人对2016年施工问题进行整改。

美声 12人 敷设汇流箱至配电间电缆。

晋正 20人 吊铺组件, 3人顶管。

晋仁 7人 安装桥架。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林, 何成生, 赵羽心

记录人:

张光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

戚平

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

17-2-21 16:01