

监理日志()

日期: 2017年2月21日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 9~13℃

监理工作情况

现场查看施工质量情况。
 福莱安装数据采集器。
 张丽破路放管, 固定桥架盖板。
 牛豪安装固定桥架。
 美声焊接接地扁铁, 接顺1x4²电缆。
 孔皮整改3处。
 美声现场焊接扁铁, 要求良辰做好防腐。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
		福莱2人安装采集器。 张丽10人施工, 破路放管, 桥架盖板。 牛豪5人安装桥架。 美声3人焊接接地扁铁, 1人接顺电缆。

其它: 17-2-21

本日现场监理人员: 孔皮 张丽 牛豪 美声 良辰

记录人: 孔皮 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孔皮