

监 理 日 志 (

日期: 2017 年 2 月 25 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 12-0℃

监 理 工 作 情 况	现场查看光伏支架施工及施工质量 改正安装组件时要求: 施工人员注意: 横平竖直, 组件与组件之间平行。 改正安装桥架时: 注意施工规范。 质量: 改正需严格按照验收规范整改到位 后通知监理项目部及业主验收。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 晋仁反电缆沟模板 4人。 8人电气人员为敷设 电缆做准备工作 改正10人安装组件。 2人电气人员连接组件光伏电缆。 质量: 升家整改。 改正: 新厂。 改正2厂。 改正制作桥架。 焊接接地
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 段光林, 何成生 记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 17-3-1 12:48		