



日期: 2017 年 1 月 28 日
 星期: _____
 工程名称: _____

天气: 16 ~ 3°C
 气温: 12.5°C

17-3-1 12:49

监 理 工 作 情 况	现场查看安全文明施工及质量情况。 晋正现场组件安装, 要求施工人员注意对组件保护, 安装时不得损坏组件。 晋正现场电缆沟及横管, 2x150mm ² 电缆敷设, 要求施 工时注意安全。 双立新、老厂元人施工。 美声、升豪现场的进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		晋正 10 人安装组件。 晋正 25 人进行电缆敷设。 美声、升豪整改。 双立新、老厂元人施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 