

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 3 月 14 日

星期: 二

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 4~5℃

2017-3-20 09:04

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场查看各厂区的施工情况。  
西厂进行墙体安装加固, 现场发现部分问题, 要求  
及时处理。现场有严重踩踏墙体现象, 要求  
施工人员禁止踩踏墙体。  
晋亿厂区进行电缆绑扎整理。注意安全。  
晋正厂区进行电缆敷设和顶管穿线, 要求做好封堵  
处理。

施  
工  
情  
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

现场现场 12 人 墙体安装加固。  
晋亿厂区 6 人 绑扎电缆。  
晋正现场 12 人 进行电缆敷设 (约 150m<sup>2</sup>)。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人: 何成华

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何成华

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制