

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 18 日
 星期: 六
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 9-11℃

2017-3-20 09:05

监 理 工 作 情 况	现场查看施工情况。 因下雨天来临, 另在 6 名施工队次, 边绑扎电缆 边对各厂已修补屋面。 既研老厂变压器所接有交流电缆线, 工艺 不规范, 以当场要求整改。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		晋正 20 人敷设电缆, 3X150mm ² 另在 6 人绑扎电缆及对各厂已修漏 既研老厂 12 人敷设电缆及安装变压器。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 段光林, 何成生。		
记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		