

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 21 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 11-6℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工情况
张明老厂封堵不符合验收规范要求。责令
总包方、分包单位尽快整改。
张明老厂、彩钢瓦屋面。因漏水,要求总包方做好
后,方能施工。(丁方)
晋正敷设电缆时,要求注意电缆的保护。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

张明老厂盖轻钢盖板,及安装彩钢瓦屋面
导轨。
晋正敷设 $3 \times 150\text{mm}^2$ 电缆。2人
晋正接箱电缆 $3 \times 150\text{mm}^2$ 。3人。2人盖轻钢盖板。

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林 何成生

记录人: 段光林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 段光林

第五版表

2017-3-23 13:32