

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 6 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云转晴

气温: 12-26

2017-3-13 16:04

监 理 工 作 情 况	到施工现场查看施工情况 帮125人接接 3x150mm² 电缆时, 要求铜鼻子要牢。 帮正敷设光伏电缆时, 要求施工人员尽量不要破坏 原厂区屋面。 原新厂因通信线故障, 无法调试。 原二厂已调试 完成。 原老厂施工人员, 施工过程中未按规定穿戴安全帽, 已下发整改通知单	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	下发整改通知单。 JSJH-TZD-016	
本日现场监理人员 段光林, 阿成生 记录人: 段光林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 阿成生		