

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 30 日

星期: -

工程名称: 通威“渔光一体”高邮市南100MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 17℃

监 理 工 作 情 况	查看综合楼电气照明施工要求施工人员严格按照图纸设计及规范要求施工,做好成品保护措施。 查看用土填平到海堤村以西道路修建要求施工人员严格按照图纸设计及规范要求施工。 查看综合楼室内网架安装要求施工人员严格按照图纸设计及规范要求施工,做好安全防护措施。 查看综合楼卫生间器具安装,要求施工人员做好成品保护。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河北荣成 安装工程 有限公司 河北网源 电力工程 有限公司	综合楼吊顶施工完成20%。 综合楼电气照明施工完成5%。 综合楼室内网架施工完成5%。 综合楼卫生间器具安装完成10%。 综合楼玻璃幕墙施工完成5%。 道路修建完成1%。 综合楼室外网架安装完成40%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 孙鹏飞、孙李宾、程来雄		
记录人: 程来雄		总监 (总监代表): 李维军