

监 理 日 记()

日期: 2017年11月21日

星期: 二

工程名称: 海威"渔光一体"德州丰南100MW光伏发电项目

天气: 多云
气温: -4~11℃

监 理 工 作 情 况	查看12#-19#排污管道二次更换要求施工 人员严格按照图纸设计及规范要求施工 并做好成品保护措施。 查看箱变平台基础围栏安装要求施工 人员严格按照图纸设计及规范要求施工 并做好安全防护措施。 审核施工资料。	
施 工 情 况	承包单位 河北荣威 安装工程 有限公司 河北网脉 电力工程 有限公司	施工内容及进度 总人数18人 管理人员3人 施工人员15人 12#-19#排污管道二次更换完成10% 总装完成45% 箱变平台基础围栏安装完成5%
其 它 事 项	本日现场监理人员: 岳鹏飞, 孙李宾, 程泉林 记录人: 程泉林 总监 (总监代表): 李维军	