

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年12月9日

星期: 六

工程名称: 江苏“消火栓”唐山100MW光伏发电项目

天气: 晴  
气温: -8~3

日  
星  
工

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 对化粪池、一体化污水处理设备、污水调节池、格栅层模板验收, 同意进行人工工序。
2. 对化粪池、一体化污水处理设备、污水调节池、格栅层浇筑进行验收, 并要求做好试块。
3. 刘威领导开会福祝祝工作, 进行慰问, 并对新讲解。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

河北  
荣威  
安装  
工程  
有限  
公司

1. 施工人数6人, 1台高混泵车
2. 化粪池、一体化污水处理设备、污水调节池、格栅层浇筑。
3. 施工现场消缺整改

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表)

江苏省建设厅监