

监 理 日 志

工程名称: 300MW 海陵-沐鹿山 100MW (黑冶子 村) 光伏发电项目

日期	2018 年 4 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	8~23°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	1台拉料车				
施工进度情况	1. 综合楼东侧及北侧正门混凝土道路养护 2. 23#南侧水闸挡墙模板安装。				
检查发现的问题	挡墙模板安装过程中高空作业， 未系安全带。				
处理措施、意见、结果	要求施工人员进行停止施工，并系好安全带后方可继续施工，同时要求施工单位加强三级安全教育培训工作。 已按要求执行				
协调内容或其他	无				
记录人	杜李军	总监签阅	李德军		