

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 三

工程名称: 通威“渔光一体”唐山南100mw光伏发电项目

天气: 多云
气温: 16~27℃

1. 查看4、5、6井池塘消能井施工, 要求施工单位严格按照图施工。
2. 要求施工单位加大道路取直、沟渠设施、次级沟施工力度, 合理分配人力物力。
3. 对进场物资材料及时上报相关资料证明文件, 经许可后, 方可使用。
4. 对施工现场已完成工程及时进行验收, 要求施工单位对存在剩余工程抓紧时间施工完成, 不对池塘进水造成影响。

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
河北荣成安装工程有限公司	1. 4、5、6井池塘消能井施工完成。 2. 1井、8井、9井、10井、11井、12井、13井、14井、16井、18井、22井、23井、24井、25井深水区开挖完成。 3. 4井、5井、6井、15井、19井、26井、27井、30井深水区开挖。 4. 8井、23井、24井、25井、16井、15井、17井道路各取直修整。 5. 1井升压站基础回填。 6. 施工机械: 1台挖掘机、30台装载机、4台运输车。 7. 4井、5井、6井、9井、10井、11井、12井、13井、14井、16井、18井、22井、23井、24井、25井施工。

其它事项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师: