

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期: 三

工程名称:

天气: 晴

气温: 10~32°C

河北荣成“海光林”唐山南100mm(里谷子镇)光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 查看道路取直(3#、4#、5#、6#)施工情况,要求施工单位严格按照图纸要求施工。
2. 27#、28#、30#、31#道路取直,草棚回填,要求施工单位与高压线保持安全距离,严禁大型机械碾压天然气管道,采取相应安全防护措施。
3. 要求施工单位加大对边坡的夯实力度,满足图纸设计要求。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河北荣成安泰工程有限公司

1. 施工机械: 18挖掘机, 60翻拉土车, 80推土机, 80铲车, 4台压路机, 1台打桩机。
2. 1#升压站基础回填。
3. 3#、4#、5#、6#、27#、28#、29#、30#道路草棚回填取直修整, 土路上路。
4. 28#、29#、30#深水区开挖。
5. 22#、23#、24#、25#、27#投料平台基础打桩。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

第五版表

总监理工程师:

江苏省住房和城乡建设厅