

日期: 2017 年 6 月 15 日 星期: 四 工程名称: 通威隆光信信峰南100mw光伏发电项目

天气: 晴 气温: 24~31°

对桩基承台钢筋进行查看要求施工人员
桩基承台钢筋施工时注意安全防护中管地。
对2号、3号、4号、5号杆塔砼浇筑进行查看
要求施工人员严格按照图纸设计规范要求
进行施工。
查看12#-19#地塘排水沟开挖要求施工
人员严格按照图纸设计规范要求施工。
Z.

施工单位	施工内容及进度
河北泰威 安装工程有限公司	高速路以西电缆沟开挖作业。 28#、29#、30#高压电缆敷设完成。 综合杆塔基础打桩在右侧已作业。 12#-19#地塘排水沟开挖。 桩基承台钢筋施工。 2号、3号、4号、5号杆塔砼浇筑。

其它事项

本日现场监理人员: 孙李宾 高朋 程象雄 张君 总监理工程师: 李维军

记录人: 程象雄

江苏省住房和城乡建设厅监制