

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 16 日

星期: 二

工程名称: 通威“渔光互补”常州南100MW光伏发电项目

天气: 雷阵雨

气温: 28℃

监 理 工 作 情 况	查看综合楼二层主体框架脚手架木板拆除 要求施工人员做好安全防护措施。 查看光伏场区道路修建,要求施工队严格按照 按照图纸设计施工。 查看110KV电缆安装等电位接地,要求施工队严 格按照图纸设计施工。 下午暴雨,无施工,要求施工队做好成品防 雨水措施。	
施 工 情 况	施工单位 河北莱威安 装工程有限 公司 河北网源电 力工程有限 公司	施 工 内 容 及 进 度 综合楼施工二层主体框架脚手架木板拆除完成40% 光伏场区道路,光伏场区道路修建完成2%。 下午暴雨,无施工。 110KV线路施工,未施工,需要业主尽快协调。 110KV升压站土建施工,因下雨未施工。 110KV电缆安装等电位接地完成100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		总监理工程师: 李维军
记录人: 程集彬		江苏省住房和城乡建设厅监制