

# 监 理 日 志 ( )

天气: 晴  
气温: -4° - 13°

日期: 2017 年 3 月 12 日  
星期: 日  
工程名称: 通远-海光-一体机100mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

现场巡视光伏设施施工工作, 要求  
严格按照规范进行施工. 施工与安装同步进行.  
查看接地扁钢安装工作, 确保达到可靠接地.  
巡视 3\*50 电缆敷设工作.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河北荣  
威安装  
有限公司

施工人员 230 人, 管理人员 19 人.  
1#, 3#, 5#, 6#, 9#, 24#, 26#, 30# 接地扁钢安装完成 172 米.  
26#, 27# 滑槽环沟完成 350 米.  
9#, 10#, 11#, 13#, 14#, 15#, 16#, 17#, 18#, 22#, 24#, 28# 3\*50 电  
缆敷设 16933 米.  
1#, 11#, 16#, 22#, 23#, 24# 梯步混凝土浇筑施工完成共  
用 22 方混凝土.

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师: